

Status for cykelsti projekter

Cykelstiprojekter	Længde	Investeringsoversigt	Budget mio. kr.	Budget år	Anlægsoverslag mio. kr.	Forbrug rådgiverydelser pr. 11/2-2019
Nibevej	4,8 km	Budget forlig 2015-2018	5,0 + 2,2	2017	10,0	595.000
Rebildstien	2,3 km	Budget forlig 2015-2018	5,0	2018	4,4	110.000
Hanehøjvej	0,75 km	Budget forlig 2019-2022	2,3	2019	4,8	0
Hellum – Skørping	3,6 km	Budget forlig 2016-2019	5,0	2019	8,5	0
Bælum – Terndrup	3,5 km	Budget forlig 2018-2021	0,3	Der er kun afsat projekteringsmidler til cykelstien	8,5	0
Ravnkilde – cykelsti og bump	0,3 km	Budget forlig 2018-2021	0,9	2018	0,9	0
		Total	20,7		37,1	

Dato: 12. februar 2019